

Autoridad del Canal de Panamá

**Informe Trimestral
Avance de los Contratos del
Proyecto Puentes sobre el
Canal de Panamá en el Sector
del Atlántico**

31 de marzo de 2016



CANAL DE PANAMÁ

Informe Trimestral

Avance de los Contratos del Proyecto Puente sobre el Canal de Panamá en el sector del Atlántico

Este informe de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presenta un resumen del estatus de las contrataciones correspondientes al proyecto del puente al 31 de marzo de 2016. De conformidad con lo establecido en la Ley 28 del 17 de julio de 2006, su construcción deberá iniciar, a más tardar, inmediatamente después de concluidas las nuevas esclusas, y su costo deberá ser cubierto por la ACP. En este informe se resaltan los avances de las contrataciones realizadas durante los meses de enero a marzo de 2016.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un puente vehicular atirantado de concreto y sus accesos, con una longitud total aproximada de 4,605 metros y cuatro carriles, ubicado en la provincia de Colón.

Contempla la conexión de la aproximación oeste del puente con la carretera existente hacia la Costa Abajo de Colón, e incluye un puente sobre el río Chagres, aguas abajo del vertedero de Gatún.

Fechas relevantes

Disponibilidad de fondos¹: diciembre de 2010.

Inicio del diseño: 2 de junio de 2011.

Inicio de la construcción: mayo de 2013.

Año proyectado de terminación: 2017.

Monto de contratos adjudicados

Monto total al 31 de marzo de 2016: B/.**408,164,086.44**

¹ Este proyecto no forma parte del Programa de Ampliación, por lo que su costo será cubierto bajo el programa regular de inversiones de la ACP.

Resumen de licitaciones en proceso de contratación, órdenes de trabajo emitidas y contratos adjudicados para el Programa de Ampliación
Actualizado al jueves, 31 de marzo de 2016

Autoridad del Canal de Panamá

Contratos adjudicados en ejecución									
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado (B/.)	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión de Trabajos
352483	Calle de acceso a ferry fase II (pintura y tramo extra)	Derivados del Petróleo S.A.	54,194.91	54,194.91	0.00	0.00	30-mar-16	30-mar-16	02-may-16
350267	Concreto de 4,000 psi para cajas en ferry	Concreto Único S.A.	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	26-feb-16	26-feb-16	15-abr-16
348386	Alquiler de ferry para el sector Atlántico	Náutica JJ S.A.	5,400,001.00	5,400,001.00	0.00	0.00	28-ene-16	28-ene-16	12-sep-17
342719	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la adecuación de la berma y rehabilitación de carretera	URS Holdings Inc.	45,500.00	35,000.00	10,500.00	0.00	27-oct-15	27-oct-15	08-abr-16
342198	Platts on the Net Global Alert, POTN Steel Markets daily	Platts	47,310.00	0.00	47,310.00	0.00	21-oct-15	01-dic-15	23-oct-16
339629	Servicio Temporal de Cruce de Ferrocarril en Mindi	Panama Canal Railway company	163,610.00	103,700.00	59,910.00	0.00	08-sep-15	08-sep-15	30-jun-17
295618	Servicios de aseguramiento de calidad y pruebas de materiales	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	674,477.77	135,750.77	538,727.00	0.00	25-oct-13	25-oct-13	25-oct-16
286544	Elaboración de informes ambientales	Environmental Resources Management Panamá S.A.	175,760.00	0.00	175,760.00	0.00	24-may-13	24-may-13	23-may-16
278703	Servicios de ingeniería, consultoría e inspección durante la construcción del puente	CCCC-LBG Consortium	8,600,792.52	2,142,689.61	6,458,102.91	0.00	09-ene-13	09-ene-13	08-ene-17
275087	Construcción de un puente sobre el Canal en el Atlántico	Puente Atlántico S.A.	379,692,890.53	201,116,019.46	178,576,871.07	0.00	26-oct-12	08-ene-13	04-jun-17
Total de contratos adjudicados en ejecución			394,870,196.73	209,003,015.75	185,867,180.98	0.00			
Contratos concluidos									
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado (B/.)	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión de Trabajos
350913	Calle de acceso a las estaciones este y oeste del nuevo ferry del Atlántico	Derivados del Petróleo S.A.	269,751.88	0.00	269,751.88	0.00	07-mar-16	07-mar-16	31-mar-16

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado (B/.)	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión de Trabajos	
346265	Servicio de alquiler de camiones volquetes	Transmeli International S.A.	45,832.20	0.00	45,832.20	0.00	24-dic-15	24-dic-15	04-mar-16	
344640	Geosintéticos para construcción de carretera del ferry terminales este y oeste	Agencias Galia S.A.	39,149.91	0.00	39,149.91	0.00	30-nov-15	30-nov-15	05-dic-15	
343889	Materiales para habilitación del nuevo Ferry	Warren Panamá	30,581.48	0.00	30,581.48	0.00	18-nov-15	18-nov-15	04-ene-16	
343801	Suministro de material pétreo para las carreteras de ferry - Atlántico	Mineral Básico S.A.	200,508.00	0.00	200,508.00	0.00	17-nov-15	17-nov-15	29-dic-15	
339134	Nuevas Terminales para Transbordador ("Ferry") del Atlántico	Ingeniería Continental S.A.	4,223,749.76	0.00	4,223,749.76	0.00	25-sep-15	25-sep-15	22-feb-16	
339671	Compra de postes de concreto	Soluciones de Infraestructura S.A.	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	08-sep-15	08-sep-15	23-nov-15	
339344	Consultoría para la evaluación del desempeño de las mezclas de concreto y estructuras de concreto reforzadas	Guillermo di Pace	54,294.24	0.00	54,294.24	0.00	04-sep-15	04-sep-15	03-feb-16	
333045	Monitoreo de aguas naturales y residuales del proyecto del puente del sector Atlántico	Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	09-jun-15	09-jun-15	31-dic-15	
324004	Servicios de corredores de aduanas - primer periodo de renovación	Raúl E. Pinillo Q.	18,616.02	0.00	18,616.02	0.00	27-ene-15	27-ene-15	25-ene-16	
318684	Suscripción al servicio de información de precios de combustible	Platts Latin American Services	45,689.00	0.00	45,689.00	0.00	08-dic-14	08-dic-14	07-dic-15	
303893	Transacción de cobertura de diesel	J. Aron & Company	88,437.48	0.00	88,437.48	0.00	13-mar-14	13-mar-14	10-dic-14	
300272	Suscripción al servicio de información de precios de combustible	Platts	29,226.67	0.00	29,226.67	0.00	20-ene-14	20-ene-14	07-dic-14	
290593	Compra de una camioneta utilitaria	Distribuidora David Ford Company S.A.	22,366.05	0.00	22,366.05	0.00	26-jul-13	26-jul-13	11-oct-13	
262554	Servicios de consultoría para la revisión del diseño del puente en el sector Atlántico y de los documentos de licitación	Técnica y Proyectos SA and Carlos F. Casado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	16-mar-12	16-mar-12	10-ago-12	
255985	Compra de vehículo utilitario pequeño	Distribuidora David Ford Company S.A.	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	17-nov-11	17-nov-11	19-dic-11	
253881	Servicio de detección y limpieza de municiones y explosivos de consideración en área de la carretera del lado oeste, Gatún	Fatutto S.A.	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	06-oct-11	17-oct-11	28-dic-11	
247815	Servicios de ingeniería para el diseño final de un puente sobre el Canal en el Atlántico	CCCC-LBG Consortium	7,358,349.63	0.00	7,358,349.63	0.00	02-jun-11	02-jun-11	28-feb-13	
187251	Servicios de asesoría legal internacional	Shearman & Sterling LLP	19,087.07	0.00	19,087.07	0.00	03-abr-07	12-sep-14	12-sep-14	

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado (B/.)	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión de Trabajos	
Total de contratos concluidos			13,140,739.39	0.00	13,140,739.39	0.00				
Subtotal de contratos			408,010,936.12	209,003,015.75	199,007,920.37	0.00				
Otros contratos de inversión			154,620.71	14,713.62	139,907.09	0.00				
Total de contratos antes de intereses y descuentos			408,164,056.83	209,017,729.37	199,146,327.46	0.00				
Total de descuento por pronto pago			0.00	0.00	0.00	0.00				
Total de intereses			29.61	0.00	29.61	0.00				
Total de contratos del Programa de Ampliación			408,164,086.44	209,017,729.37	199,146,357.07	0.00				

Contratos Adjudicados en Ejecución

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Alquiler de ferry para el sector Atlántico

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 348386
Fecha de Adjudicación: 28/ene/2016
Monto del Contrato: B/. 5,400,001.00
Gastos a la Fecha: B/. 0.00
Fecha de Inicio: 28/ene/2016
Conclusión de Trabajos: 12/sep/2017 Est.
Contratista: Náutica JJ S.A.



Modificación # 1: 19/feb/2016 B/. 0.00

Para extender fecha de puesta en servicio del 29 de febrero al 12 de marzo de 2016.

Modificación # 2: 07/mar/2016 B/. 0.00

Para extender fecha de puesta en servicio del 12 de marzo al 21 de marzo y fecha de terminación del contrato al 12 de septiembre de 2017.

Descripción de los Trabajos

Alquiler de ferry con doble terminal para el sector Atlántico.

Estado Actual del Proceso

El contrato de alquiler del ferry para el sector Atlántico se adjudicó el día 28 de enero de 2016 a la empresa costarricense NAUTICA JJ S.A. por un monto de B/. 5,400,001.00.

Durante el periodo, se le estuvieron realizando algunas adecuaciones para ajustarlo a las rampas de la Autoridad del Canal de Panamá. Se espera que el ferry inicie operaciones una vez que se le hayan realizado las pruebas necesarias y recibiera los permisos y seguros para su operación.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Servicio Temporal de Cruce de Ferrocarril en Mindi

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 339629
Fecha de Adjudicación: 08/sep/2015
Monto del Contrato: B/. 163,610.00
Gastos a la Fecha: B/. 59,910.00
Fecha de Inicio: 08/sep/2015
Conclusión de Trabajos: 30/jun/2017 Est.
Contratista: Panama Canal Railway company



Descripción de los Trabajos

Habilitación de un cruce sobre los rieles del ferrocarril para el tránsito vehicular para poder acceder a la nueva terminal del lado este del nuevo ferry para que los vehículos que se dirigen a la Costa Abajo de Colón puedan acceder la terminal con seguridad. El cruce sería de carácter temporal hasta que concluya la construcción del puente del Atlántico. También se incluye el alquiler del equipo de señalización de tránsito por el cruce del ferrocarril hasta que termine el proyecto del Puente sobre el Atlántico.

Estado Actual del Proceso

Durante todo el trimestre Panama Canal Railway Company (PCRC) realizó las excavaciones en el área de Mindi para la instalación de las tuberías debajo del cruce del tren.

Estos trabajos deben culminar a principios del mes de abril de 2016. El cruce será abierto oficialmente al público luego que PCRC realice todas las pruebas y ajustes establecidos en sus procedimientos internos.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Construcción de un puente sobre el Canal en el Atlántico

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 275087
Fecha de Adjudicación: 26/oct/2012
Monto del Contrato: B/. 379,692,890.53
Gastos a la Fecha: B/. 178,576,871.07
Fecha de Inicio: 08/ene/2013
Conclusión de Trabajos: 04/jun/2017 Est.
Contratista: Puente Atlántico S.A.



Modificación # 1:	03/ene/2013	(B/. 3,000.00)	Para reducir el alcance del contrato asociado con la preparación y aprobación del plan de rescate y reubicación de flora y fauna para la realización de los trabajos.
Modificación # 2:	03/ene/2013	B/. 0.00	Para modificar el periodo de adquisición y movilización.
Modificación # 3:	02/abr/2013	B/. 0.00	Aclaración de cláusulas relacionadas con arbitraje y reemplazo del itinerario para los ajustes basados en los precios de cemento, acero de refuerzo y combustible diésel.
Modificación # 4:	08/ago/2013	B/. 0.00	Para regular los requerimientos del contratista en la utilización de los servicios del ferry entre el 12 de agosto y el 31 de octubre de 2013
Modificación # 5:	30/ago/2013	B/. 0.00	Para cambiar el nombre al contratista de Vinci Grands Projets a Puente Atlántico SA (PASA)
Modificación # 6:	14/nov/2013	B/. 0.00	Para regular los requerimientos del contratista en la utilización de los servicios del ferry entre el 12 de agosto y el 15 de diciembre de 2013
Modificación # 7:	04/dic/2013	B/. 0.00	Para regular las pruebas de carga de Osterberg en los pilotes de prueba
Modificación # 8:	20/dic/2013	B/. 0.00	Modificación bilateral para: enmendar los requisitos de la Sección 34 90 06 (Prueba de Carga en Pozos Perforados por Célula de Osterberg).
Modificación # 9:	10/ene/2014	B/. 0.00	Modificación bilateral para: reemplazar el formulario "solicitud para permiso de uso de agua" de la ACP, ajustar las calificaciones del Gerente Interino de Sistema de CCC (CQC), ajustar y aclarar el periodo cubierto por el informe mensual de ambiente
Modificación # 10:	01/abr/2014	B/. 0.00	El pago adelantado al contratista por B/.10,000,000.00 se podrá realizar en dos pagos separados de B/.5,000,000.00.
Modificación # 11:	12/jun/2014	(B/. 722,289.31)	Para incorporar la propuesta de valor de ingeniería #1.
Modificación # 12:	21/abr/2014	B/. 0.00	Para ajustar requerimientos en la construcción de pilotes relacionados con el concreto, vaciado, curado y protección.
Modificación # 13:	07/ago/2014	(B/. 109,153.52)	Para incorporar la propuesta de ingeniería de valor #4 del viaducto oeste que consiste en cambios en el arreglo de los pilares de los viaductos y sustitución de la geometría constante de la superestructura por una sección variable.
Modificación # 15:	29/ene/2015	B/. 0.00	Permite realizar pagos parciales;ajusta /establece criterios para pruebas; ajusta la tabla de límites de peso normal para los ensayos/pruebas
Modificación # 16:	10/feb/2015	B/. 560,013.96	Aumento del contrato debido a la propuesta de cambio de mejor valor # 5 para el viaducto de aproximación Este.
Modificación # 17:	18/ago/2015	B/. 0.00	Extensión de 16 días debido a la Huelga Nacional que inició el 23 de abril de 2014 hasta el 7 de mayo de 2014. Extensión de la fecha de terminación del 11 de septiembre al 27 de septiembre de 2016.

Descripción de los Trabajos

Este contrato abarca la construcción de un puente vehicular de cuatro carriles y accesos, con una longitud total de 4,605 metros. El puente principal tipo atirantado tendrá 1,050 metros, mientras que los viaductos (los segmentos elevados por pilares) tendrán medidas de 1,125 y 906 metros en el lado este y oeste, respectivamente. Las dimensiones respectivas de las carreteras de acceso del este y oeste serán de 253 y 1,271 metros.

Estado Actual del Proceso

La construcción del puente lleva un avance total de 47% y cuenta con una mano de obra de 960 colaboradores en sitio.

Se han completado 18 de las 41 pilas, lo que da un avance de 44% en construcción de pilas.

En el viaducto oeste se han lanzado 180 de los 360 metros en total y se han construido 2 de los 20 módulos de la pila P31 con el método de cantolibre balanceado. En el viaducto este, se completaron los pilotes secantes de la pila P17 y se ha avanzado en la construcción de los pilotes secantes de la P19, por lo que se han completado 39 de las 41 fundaciones en total del puente. Se vació el primer módulo de la zona de transición entre el fuste y las torres principales (delta shape).

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Servicios de ingeniería, consultoría e inspección durante la construcción del puente

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 278703
Fecha de Adjudicación: 09/ene/2013
Monto del Contrato: B/. 8,600,792.52
Gastos a la Fecha: B/. 6,458,102.91
Fecha de Inicio: 09/ene/2013
Conclusión de Trabajos: 08/ene/2017 Est.
Contratista: CCCC-LBG Consortium



Modificación # 1:	01/may/2013	B/. 15,036.00	Visita a las oficinas de Vinci Construction Grands Projets, contratista en París, y presentaciones y conversaciones técnicas sobre los métodos de construcción.
Modificación # 2:	08/ene/2014	B/. 2,426,713.53	Para extender el contrato por un año adicional, del 9 de enero de 2014 al 8 de enero de 2015.
Modificación # 3:	08/ene/2015	B/. 2,518,693.81	Extensión de un año adicional del 9 de enero de 2015 al 8 de enero de 2016.
Modificación # 4:	27/feb/2015	B/. 10,314.08	Para añadir orden de trabajo #2 de la renovación del primer año.
Modificación # 5:	07/ene/2016	B/. 7,616.90	Para incluir tarifas de viajes y viáticos por asistencia técnica en San Francisco California durante las pruebas del sistema de protección contra sismos del viaducto oeste.
Modificación # 6:	09/ene/2016	B/. 1,927,575.44	Para extender el contrato por un año adicional.

Descripción de los Trabajos

Este contrato abarca los servicios especiales de ingeniería para la inspección y consultoría durante la construcción del puente sobre el Canal de Panamá en el sector del Atlántico. Incluye el suministro de especialistas para la revisión de documentos técnicos, además del monitoreo de las estructuras durante la construcción. Se requerirá la participación en talleres especializados y la revisión para recomendar la aprobación de los planos a ser entregados por el contratista de construcción.

Estado Actual del Proceso

El consultor, en conjunto con los ingenieros de proyecto, realizan inspecciones de campo para el seguimiento y control de las actividades de campo.

El consultor brindó apoyo técnico durante la inspección conjunta de ACP y el contratista PASA de los ensayos de los cables principales para el puente atirantado, realizados en el laboratorio independiente "Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology" (EMPA) ubicado en Zúrich, Suiza.

Igualmente, el consultor continúa brindando apoyo al equipo de proyecto en el sitio contribuyendo con las inspecciones en campo, con la revisión de diversos documentos técnicos sometidos por el contratista PASA incluyendo pero no limitados a: planos de diseño final y

planos constructivos, metodologías de trabajo, aprobación de materiales, planes de inspección y ensayos, entre otros.

El consultor, realizó una presentación para la transferencia de conocimientos, en el tema “post tensado y lechada en el proyecto del Puente Atlántico”, a los inspectores del equipo de proyecto.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Servicios de aseguramiento de calidad y pruebas de materiales

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 295618
Fecha de Adjudicación: 25/oct/2013
Monto del Contrato: B/. 674,477.77
Gastos a la Fecha: B/. 538,727.00
Fecha de Inicio: 25/oct/2013
Conclusión de Trabajos: 25/oct/2016 Est.
Contratista: Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.



Modificación # 1:	08/jul/2014	(B/. 15,560.00)	Reducción del ítem #1 Facilities Equipment.
Modificación # 2:	13/oct/2014	B/. 134,518.68	Se reduce precio de línea 1 (lista de precios de año base), de \$83,996.00 a \$68,436,000. Se actualiza lista de precios propuesta y monto total del contrato disminuye de \$299,958.00 a \$284,398.00.
Modificación # 3:	25/oct/2014	B/. 200,000.00	Se añaden cinco nuevas líneas a lista de precios de contrato (año base) y se incluye ejecución de investigaciones geotécnicas complementarias en sector de Mindi. Monto total del contrato aumenta de \$284,398.00 a \$418,916.68.
Modificación # 5:	20/nov/2015	B/. 148,425.00	Para renovar el contrato (año 2).

Descripción de los Trabajos

Contrato de aseguramiento de calidad y pruebas de materiales. Para realizar pruebas de materiales para la verificación de la calidad de los trabajos realizados por el contratista.

Estado Actual del Proceso

Entre las pruebas realizadas en este periodo se encuentran las pruebas para las muestras de concreto y agregados de concreto y para las muestras de suelo.

Para las muestras de concreto y agregados se han realizado los siguientes ensayos: contenido de aire, prueba de revenimiento, temperatura del concreto, resistencia a la compresión del concreto, pruebas de permeabilidad del concreto, granulometría, contenido de partículas livianas en agregado fino, entre otras.

Para muestra de suelos se han realizado los siguientes ensayos: granulometría, clasificación de suelos, límite líquido y límite plástico, entre otras.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Platts on the Net Global Alert, POTN Steel Markets daily

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 342198
Fecha de Adjudicación: 21/oct/2015
Monto del Contrato: B/. 47,310.00
Gastos a la Fecha: B/. 47,310.00
Fecha de Inicio: 01/dic/2015
Conclusión de Trabajos: 23/oct/2016 Est.
Contratista: Platts



Descripción de los Trabajos

A través de este contrato, se adquieren servicios estándares diarios de información sobre los mercados del petróleo y del acero.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre, se recibieron satisfactoriamente los servicios de información de los mercados de petróleo y acero necesarios para el proyecto del puente en el Atlántico. El contrato continúa vigente hasta octubre.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Elaboración de informes ambientales

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 286544
Fecha de Adjudicación: 24/may/2013
Monto del Contrato: B/. 175,760.00
Gastos a la Fecha: B/. 175,760.00
Fecha de Inicio: 24/may/2013
Conclusión de Trabajos: 23/may/2016 Est.
Contratista: Environmental Resources Management Panamá S.A.



Modificación # 1: 23/may/2014 B/. 58,950.00 Renovación del contrato.
Modificación # 2: 01/jun/2015 B/. 60,700.00 Renovación por un periodo adicional de 12 meses; a partir del 24 de mayo del 2015 hasta el 23 de mayo del 2016.

Descripción de los Trabajos

El propósito de este contrato es contar con servicios especiales para la elaboración de informes sobre la aplicación de las medidas de mitigación contenidas en el estudio de impacto ambiental para el puente sobre el Canal de Panamá en el sector del Atlántico y sobre la efectividad de dichas medidas.

Estado Actual del Proceso

El consultor independiente, Environmental Resources Managemet (ERM) ha preparado y entregado el VI Informe para el Ministerio de Ambiente que contempla el período desde septiembre 2015 a marzo 2016. La VI visita del consultor independiente fue realizada durante el mes de febrero y el informe entregado en el mes de marzo. Durante estos meses la ACP ha enviado los informes mensuales y de monitoreo ambiental preparados por el contratista PASA al consultor independiente.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Calle de acceso a ferry fase II (pintura y tramo extra)

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 352483
Fecha de Adjudicación: 30/mar/2016
Monto del Contrato: B/. 54,194.91
Gastos a la Fecha: B/. 0.00
Fecha de Inicio: 30/mar/2016
Conclusión de Trabajos: 02/may/2016 Est.
Contratista: Derivados del Petróleo S.A.



Descripción de los Trabajos

Los trabajos incluyen imprimación asfáltica primaria, tratamiento superficial asfáltico doble, pintura de señalización de blanca o amarillo en frío y pintura de señalización horizontal en frío. Estos trabajos son requeridos para concluir la construcción de las calles de acceso a las estaciones este y oeste del ferry.

Estado Actual del Proceso

El 30 de marzo se adjudicó a Derivados de Petróleo S.A. la segunda fase de las calles de acceso a las estaciones del ferry. Este contrato que incluye la señalización, se espera que esté terminado la primera semana de mayo.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Concreto de 4,000 psi para cajas en ferry

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 350267
Fecha de Adjudicación: 26/feb/2016
Monto del Contrato: B/. 15,660.00
Gastos a la Fecha: B/. 0.00
Fecha de Inicio: 26/feb/2016
Conclusión de Trabajos: 15/abr/2016 Est.
Contratista: Concreto Único S.A.



Descripción de los Trabajos

Concreto premezclado 280 kg/cm² (4000 PSI), con resistencia a 28 días, corriente, asentamiento 4-8". Estos trabajos son requeridos para concluir la construcción de las cajas eléctricas en el área del ferry.

Estado Actual del Proceso

El 26 de febrero se adjudicó a Concreto Unico S.A. el contrato para el despacho de concreto de 4,000 psi para las cajas del ferry. Se espera que para la primera semana de abril se vacíen todas las cajas que requerían concreto de 4000 psi.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Elaboración de estudio de impacto ambiental para la adecuación de la berma y rehabilitación de carretera

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 342719
Fecha de Adjudicación: 27/oct/2015
Monto del Contrato: B/. 45,500.00
Gastos a la Fecha: B/. 10,500.00
Fecha de Inicio: 27/oct/2015
Conclusión de Trabajos: 08/abr/2016 Est.
Contratista: URS Holdings Inc.



Modificación # 2:	24/feb/2016	B/. 0.00	Prórroga de 14 días calendarios del 29 de feb al 9 de marzo.
Modificación # 3:	13/mar/2016	B/. 0.00	Para conceder una prórroga de 30 días calendarios y extender la fecha de finalización de este proyecto del 9 de marzo del 2016 al 8 de abril del 2016.

Descripción de los Trabajos

Elaboración de estudio de impacto ambiental para la adecuación de la berma y rehabilitación de carretera en la represa de Gatún.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre, se recibieron dos informes semifinales los que generaron observaciones técnicas importantes que permitirán la comprensión del estudio para el desarrollo del proyecto. Entre las más importantes, está la observación de que se requiere que las áreas patrimoniales de la Autoridad del Canal de Panamá se presenten en un solo estudio, es decir en el EsIA según formato del Manual Técnico de Evaluación Ambiental (MaTEA) y que las áreas del alineamiento de la carretera que pasa por el cerro Gatún que les corresponden al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y al Ministerio de Economía y Finanzas sean parte de un solo estudio según la normativa del Decreto 123 de MiAmbiente. Se realizó una modificación al contrato para extender su terminación del 9 de marzo al 8 de abril para recibir el informe final en esa fecha.

Contratos Concluidos

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Calle de acceso a las estaciones este y oeste del nuevo ferry del Atlántico

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 350913
Fecha de Adjudicación: 07/mar/2016
Monto del Contrato: B/. 269,751.88
Gastos a la Fecha: B/. 269,751.88
Fecha de Inicio: 07/mar/2016
Conclusión de Trabajos: 31/mar/2016
Contratista: Derivados del Petróleo S.A.



Descripción de los Trabajos

Suministro y colocación de tratamiento superficial doble para la calle de acceso al nuevo ferry en el área de Mindi (este y oeste).

Estado Actual del Proceso

El contrato para la construcción de la calle de acceso a las estaciones este y oeste del nuevo ferry se adjudicó el 7 de marzo a Derivados de petróleo S.A. Durante el mismo mes, culminaron las obras de acuerdo a las especificaciones del contrato.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Servicio de alquiler de camiones volquetes

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 346265
Fecha de Adjudicación: 24/dic/2015
Monto del Contrato: B/. 45,832.20
Gastos a la Fecha: B/. 45,832.20
Fecha de Inicio: 24/dic/2015
Conclusión de Trabajos: 04/mar/2016
Contratista: Transmeli International S.A.



Descripción de los Trabajos

Alquiler de camiones volquete para la remoción de material procedente de la excavación por la conformación de las nuevas calles de acceso a las estaciones Este y Oeste del ferry del Atlántico, son aproximadamente 1.3 km en el este y 1.5km en el oeste.

Estado Actual del Proceso

Durante el periodo, se recibieron los camiones volquetes necesarios para la remoción de material procedente de la excavación por la conformación de las nuevas calles de acceso a las estaciones este y oeste del ferry del Atlántico. Los servicios culminaron satisfactoriamente el 4 de marzo y se concluyó el contrato.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Nuevas Terminales para Transbordador ("Ferry") del Atlántico

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 339134
Fecha de Adjudicación: 25/sep/2015
Monto del Contrato: B/. 4,223,749.76
Gastos a la Fecha: B/. 4,223,749.76
Fecha de Inicio: 25/sep/2015
Conclusión de Trabajos: 22/feb/2016
Contratista: Ingeniería Continental S.A.



Modificación # 1: 20/ene/2016 B/. 653,779.56 Extensión del contrato en 70 días calendario del 14 de diciembre del 2015 hasta el 22 de febrero del 2016.

Descripción de los Trabajos

Construcción de nuevas terminales para el transbordador en el Atlántico.

Estado Actual del Proceso

En febrero, el contratista terminó la construcción de la nueva terminal del lado Este. Fuerzas internas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) continuaron realizando trabajos eléctricos, mecánicos y civiles hasta finales de febrero de 2016. En la semana del 15 de febrero de 2016, se realizaron los trabajos de dragado por parte de la ACP con la ayuda de la draga "Alberto Alemán Zubieta".

El contratista terminó sustancialmente la construcción de la nueva terminal del lado Oeste el 29 de febrero de 2016. Fuerzas internas de la ACP y subcontratista se mantuvieron haciendo trabajos eléctricos, mecánicos y civiles hasta principios de marzo de 2016.

El 11 de marzo de 2016 se hizo la primera prueba de las nuevas terminales con la ayuda del Ferry "5 DE NOVIEMBRE". La prueba fue exitosa en ambas terminales.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Consultoría para la evaluación del desempeño de las mezclas de concreto y estructuras de concreto reforzadas

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 339344
Fecha de Adjudicación: 04/sep/2015
Monto del Contrato: B/. 54,294.24
Gastos a la Fecha: B/. 54,294.24
Fecha de Inicio: 04/sep/2015
Conclusión de Trabajos: 03/feb/2016
Contratista: Guillermo di Pace



Descripción de los Trabajos

Consultoría para la evaluación del desempeño de las mezclas de concreto y estructuras de concreto reforzadas para el proyecto de la construcción del puente del Atlántico.

Estado Actual del Proceso

Una vez recibido el borrador del informe final (30 de diciembre de 2015), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) remitió el 21 de enero de 2016 al ingeniero Di Pace ciertas dudas y consultas surgidas de dicho borrador. Estas consultas fueron subsanadas por parte del ingeniero Di Pace al hacer formal entrega del informe final el pasado 2 de febrero. Este contrato se cerró de manera satisfactoria; sus servicios como consultor fueron completados y aceptados mediante presentación de factura el 3 de febrero de 2016.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Servicios de corredores de aduanas - primer periodo de renovación

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 324004
Fecha de Adjudicación: 27/ene/2015
Monto del Contrato: B/. 18,616.02
Gastos a la Fecha: B/. 18,616.02
Fecha de Inicio: 27/ene/2015
Conclusión de Trabajos: 25/ene/2016
Contratista: Raúl E. Pinillo Q.



Descripción de los Trabajos

Servicio de liquidación aduanal de carga o mercancía importada para las compras requeridas en el proyecto de construcción del puente en el Atlántico.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre se recibieron satisfactoriamente los servicios del corredor de aduanas Raúl Pinillo para el debido trámite de las compras requeridas para el contrato de construcción del Puente del Atlántico. Este contrato concluyó durante el periodo.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Materiales para habilitación del nuevo Ferry

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 343889
Fecha de Adjudicación: 18/nov/2015
Monto del Contrato: B/. 30,581.48
Gastos a la Fecha: B/. 30,581.48
Fecha de Inicio: 18/nov/2015
Conclusión de Trabajos: 04/ene/2016
Contratista: Warren Panamá



Descripción de los Trabajos

Suministro de las luminarias para iluminación nocturna en las nuevas terminales para el ferry.

Estado Actual del Proceso

Durante el periodo se recibieron los materiales que quedaron pendientes del trimestre anterior. Con el recibo de todas las luminarias, se concluye satisfactoriamente este contrato el 4 de enero.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Monitoreo de aguas naturales y residuales del proyecto del puente del sector Atlántico

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 333045
Fecha de Adjudicación: 09/jun/2015
Monto del Contrato: B/. 1,500.00
Gastos a la Fecha: B/. 1,500.00
Fecha de Inicio: 09/jun/2015
Conclusión de Trabajos: 31/dic/2015
Contratista: Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.



Descripción de los Trabajos

Monitoreo de aguas naturales y residuales dentro de las áreas de trabajo donde se desarrolla el proyecto del Puente del Sector Atlántico. Los servicios contratados incluyen la toma de muestras de aguas naturales, muestras de aguas residuales CIU 36921, recolección de muestras compuestas y giras de monitoreo.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre no se realizó ningún monitoreo. Este contrato finalizó durante este trimestre ya que terminó su periodo con opción a extensión. Se va a realizar una nueva licitación para contratar nuevamente estos servicios ya que se requieren durante la ejecución del proyecto de construcción del puente.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Suministro de material pétreo para las carreteras de ferry - Atlántico

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 343801
Fecha de Adjudicación: 17/nov/2015
Monto del Contrato: B/. 200,508.00
Gastos a la Fecha: B/. 200,508.00
Fecha de Inicio: 17/nov/2015
Conclusión de Trabajos: 29/dic/2015
Contratista: Mineral Básico S.A.



Descripción de los Trabajos

Suministro de capa base y material selecto para la construcción de las carreteras hacia las terminales del nuevo ferry.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre, este contrato fue adjudicado a Mineral Básico S.A. para la entrega de material pétreo para la construcción de las carreteras hacia las terminales este y oeste que operarán para el ferry. El 17 de diciembre se recibió todo el material a satisfacción y se dio por concluido el contrato.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Suscripción al servicio de información de precios de combustible

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 318684
Fecha de Adjudicación: 08/dic/2014
Monto del Contrato: B/. 45,689.00
Gastos a la Fecha: B/. 45,689.00
Fecha de Inicio: 08/dic/2014
Conclusión de Trabajos: 07/dic/2015
Contratista: Platts Latin American Services



Descripción de los Trabajos

Mediante este contrato se renuevan los servicios de información sobre los precios del combustible de diciembre 2014 a diciembre 2015.

Estado Actual del Proceso

El servicio de información de precios del combustible fue recibido según lo establecido. La información enviada por el proveedor fue utilizada para dar seguimiento a los precios del combustible. El contrato concluyó el 7 de diciembre. Los servicios se seguirán recibiendo bajo el nuevo contrato 342198.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Geosintéticos para construcción de carretera del ferry terminales este y oeste

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 344640
Fecha de Adjudicación: 30/nov/2015
Monto del Contrato: B/. 39,149.91
Gastos a la Fecha: B/. 39,149.91
Fecha de Inicio: 30/nov/2015
Conclusión de Trabajos: 05/dic/2015
Contratista: Agencias Galia S.A.



Descripción de los Trabajos

Compra de 127 rollos de geomalla biaxial y 50 rollos de geotextil tejido para la construcción de la carretera del ferry.

Estado Actual del Proceso

El 30 de noviembre se adjudicó este contrato a la compañía Agencias Galia, durante el periodo se recibió todo el material solicitado a satisfacción del usuario. El contrato concluyó durante el periodo.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Compra de postes de concreto

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 339671
Fecha de Adjudicación: 08/sep/2015
Monto del Contrato: B/. 66,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 66,000.00
Fecha de Inicio: 08/sep/2015
Conclusión de Trabajos: 23/nov/2015
Contratista: Soluciones de Infraestructura S.A.



Descripción de los Trabajos

Compra de postes de concreto de 12 metros 500DAN especificación FENOSA que se requieren para la construcción del Puente Atlántico.

Estado Actual del Proceso

Este contrato fue adjudicado el 8 de septiembre, pero fue durante este trimestre que se recibieron los postes de concreto según las especificaciones brindadas al proveedor. Con esta actividad se da por concluido el contrato.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Transacción de cobertura de diesel

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 303893
Fecha de Adjudicación: 13/mar/2014
Monto del Contrato: B/. 88,437.48
Gastos a la Fecha: B/. 88,437.48
Fecha de Inicio: 13/mar/2014
Conclusión de Trabajos: 10/dic/2014
Contratista: J. Aron & Company



Descripción de los Trabajos

Contrato de transacción de cobertura de diésel para el contrato de construcción del puente sobre el Atlántico.

Estado Actual del Proceso

La información de precios de combustible y acero fue recibida según lo esperado, lo cual permitió realizar el ajuste de precio por escalamiento de precios de materiales en el contrato con Puente Atlántico SA según la cláusula 00 73 00. Igualmente permitió realizar los cálculos relacionados al contrato para cobertura ante fluctuaciones de precios de combustible suscrito con J. Aron & Company.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Suscripción al servicio de información de precios de combustible

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 300272
Fecha de Adjudicación: 20/ene/2014
Monto del Contrato: B/. 29,226.67
Gastos a la Fecha: B/. 29,226.67
Fecha de Inicio: 20/ene/2014
Conclusión de Trabajos: 07/dic/2014
Contratista: Platts



Descripción de los Trabajos

Suscripción al servicio de información de precios de combustible.

Estado Actual del Proceso

El servicio de información de precios del combustible fue recibido según lo esperado. La información enviada por el proveedor fue utilizada para dar seguimiento a los precios de combustible.

El servicio culminó según lo programado el 7 de diciembre de 2014.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Servicios de asesoría legal internacional

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 187251
Fecha de Adjudicación: 03/abr/2007
Monto del Contrato: B/. 19,087.07
Gastos a la Fecha: B/. 19,087.07
Fecha de Inicio: 12/sep/2014
Conclusión de Trabajos: 12/sep/2014
Contratista: Shearman & Sterling LLP



Descripción de los Trabajos

Este contrato permite contar con los servicios de asesoría legal general para el financiamiento del proyecto del Puente Atlántico. Tiene el objetivo de apoyar el contrato de asesoría financiera en sus aspectos legales y de asegurar un exitoso plan de financiamiento.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre, el contratista brindó asesoría legal financiera con aspectos relacionados al financiamiento del proyecto del Puente Atlántico.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Compra de una camioneta utilitaria

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 290593
Fecha de Adjudicación: 26/jul/2013
Monto del Contrato: B/. 22,366.05
Gastos a la Fecha: B/. 22,366.05
Fecha de Inicio: 26/jul/2013
Conclusión de Trabajos: 11/oct/2013
Contratista: Distribuidora David Ford Company S.A.



Modificación # 1: 11/oct/2013 B/. 0.00 Cambio de fecha de entrega para el 11 de octubre de 2013

Descripción de los Trabajos

Por medio de este contrato, se compró una camioneta utilitaria con tracción en las cuatro ruedas para apoyar al proyecto para la construcción del puente sobre el Canal de Panamá en el sector del Atlántico.

Estado Actual del Proceso

El vehículo se recibió a satisfacción durante el trimestre. De esta manera concluyó el contrato.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Servicios de ingeniería para el diseño final de un puente sobre el Canal en el Atlántico

Estatus:	Concluido
Contrato de Referencia:	NA
Contrato No.:	247815
Fecha de Adjudicación:	02/jun/2011
Monto del Contrato:	B/. 7,358,349.63
Gastos a la Fecha:	B/. 7,358,349.63
Fecha de Inicio:	02/jun/2011
Conclusión de Trabajos:	28/feb/2013
Contratista:	CCCC-LBG Consortium



Modificación # 1:	28/jun/2011	B/. 0.00	Incluir cambio en la fecha de entrega del informe de progreso mensual y ajustes a la forma de pago de entregables.
Modificación # 2:	17/feb/2012	B/. 0.00	Extender fecha de entregables de diseño y la fecha de finalización del contrato del 27 de abril de 2012 al 27 de mayo de 2012.
Modificación # 3:	25/abr/2012	B/. 610,264.45	Para incluir pruebas adicionales para las investigaciones del subsuelo y ajustar las cantidades originales estimadas para estas investigaciones.
Modificación # 4:	21/sep/2012	B/. 12,840.00	Para incluir animación en tres dimensiones al diseño para la construcción.
Modificación # 5:	04/oct/2012	B/. 0.00	Para extender la fecha de terminación del contrato 96 días calendarios, desde el 27 de mayo de 2012 hasta el 31 de agosto de 2012.
Modificación # 6:	04/oct/2012	B/. 138,776.77	Para incluir ajustes en las cantidades de pruebas finales en sitio.
Modificación # 7:	15/oct/2012	B/. 8,650.00	Para incluir el ajuste neto en las cantidades de pruebas finales en sitio de la animación en tres dimensiones del diseño para la construcción.
Modificación # 8:	14/ene/2013	B/. 91,219.88	Rediseño de una intersección, con un aumento en el monto del contrato y una extensión de tiempo.

Descripción de los Trabajos

El trabajo básico consiste en el diseño de un puente atirantado de concreto sobre el Canal de Panamá, en el sector Atlántico, con todos los sistemas y anexos que se requieran para hacer un trabajo completo; y el diseño de los viaductos de acceso este y oeste al puente en ambos lados del Canal. Se incluye también, como trabajo opcional, el diseño de una carretera que comunica el viaducto oeste de acceso al puente con la carretera existente hacia Costa Abajo de Colón, incluyendo un nuevo puente sobre el río Chagres, con todos los sistemas y anexos que sean necesarios para hacer un trabajo completo. Para ambos trabajos, el básico y el opcional, el contratista deberá diseñar todo el trabajo de nivelación y pavimentación de carreteras, otros puentes menores requeridos en el trazado final de los viaductos de acceso al puente y carreteras, cruces para fauna, drenajes, sistemas de iluminación, servicios públicos y sistemas de administración de tráfico. Se requiere realizar las investigaciones geotécnicas que sean necesarias para completar el diseño final. Adicionalmente, los trabajos incluyen servicios de ingeniería geotécnica, pruebas de laboratorio necesarias, levantamientos topográficos y confección de planos, consideraciones estéticas, diseño arquitectónico de corredores, especificaciones finales de construcción y costo estimado de construcción, actualización del estudio de impacto ambiental (EsIA) que fue preparado para el diseño conceptual del puente, y preparación de un estudio de impacto ambiental para la carretera oeste y el puente sobre el río Chagres.

Estado Actual del Proceso

El 21 de febrero del 2013 se dio por finalizada la revisión de los planos, especificaciones y documentos del contrato de diseño. El

consorcio CCCC-LBG ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de diseño establecidos en el contrato, incluyendo todas las modificaciones para ambos componentes (puente Atlántico y carretera oeste).

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Servicios de consultoría para la revisión del diseño del puente en el sector Atlántico y de los documentos de licitación

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 262554
Fecha de Adjudicación: 16/mar/2012
Monto del Contrato: B/. 360,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 360,000.00
Fecha de Inicio: 16/mar/2012
Conclusión de Trabajos: 10/ago/2012
Contratista: Técnica y Proyectos SA and Carlos F. Casado SL



Modificación # 1: 12/jul/2012 B/. 0.00

Para extender la fecha 29 días calendarios, del 12 de julio de 2012 al 10 de agosto de 2012, por retrasos no imputables al contratista.

Descripción de los Trabajos

Este contrato consistió en proveer servicios de consultoría para la revisión del trabajo realizado por el consorcio CCCC-LBG (conformado por The China Communications Construction Company y The Louis Berger Group Inc.), el cual ejecutó el contrato de diseño del puente sobre el Canal en el Atlántico. El contratista identificó deficiencias, errores o fallas en el diseño, cálculos, planos, especificaciones y estimados de costos, que podían tener un impacto en la licitación para la construcción de dicho puente. Los hallazgos fueron atendidos por CCCC-LBG para correcciones y revisiones.

Estado Actual del Proceso

Este contrato finalizó en agosto del 2012.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Servicio de detección y limpieza de municiones y explosivos de consideración en área de la carretera del lado oeste, Gatún

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 253881
Fecha de Adjudicación: 06/oct/2011
Monto del Contrato: B/. 245,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 245,000.00
Fecha de Inicio: 17/oct/2011
Conclusión de Trabajos: 28/dic/2011
Contratista: Fatutto S.A.



Descripción de los Trabajos

Detección de municiones y explosivos de consideración y limpieza, en el área de la carretera oeste (línea base de 7,500 metros de longitud, secciones transversales cada 20 metros x 100 metros de longitud, 4 áreas adicionales de 1,000 metros cuadrados cada una y puntos donde se realizarán perforaciones geológicas) para el proyecto Puente sobre el Canal en el Atlántico.

Estado Actual del Proceso

Este contrato fue adjudicado a la empresa Fatutto S.A. el 6 de octubre de 2011. Los trabajos en campo iniciaron el lunes 17 de octubre de 2011 después de las coordinaciones necesarias entre los equipos de campo del contratista y el consorcio CCCC-LBG encargado del diseño del Puente sobre el Canal en el Atlántico. Los trabajos de campo finalizaron de forma satisfactoria el 17 de diciembre y el contratista realizó la demolición de los elementos encontrados el 28 de diciembre de 2011.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2016

Compra de vehículo utilitario pequeño

Estatus:	Concluido
Contrato de Referencia:	NA
Contrato No.:	255985
Fecha de Adjudicación:	17/nov/2011
Monto del Contrato:	B/. 22,600.00
Gastos a la Fecha:	B/. 22,600.00
Fecha de Inicio:	17/nov/2011
Conclusión de Trabajos:	19/dic/2011
Contratista:	Distribuidora David Ford Company S.A.



Descripción de los Trabajos

Compra de vehículo tipo camioneta 4x4 SUV utilitaria pequeña con cabina cerrada para el equipo de administración del proyecto del Puente sobre el Canal en el Atlántico.

Estado Actual del Proceso

El vehículo fue recibido y está siendo utilizado para inspecciones del proyecto.
